



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	16.08.2026
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z.Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raport për muajin 01.07.2026-31.07.2026

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturësë gjatë periudhës prej datës 31.04.2026 deri 30.04.2026, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
18	7	3	3	5

Aktivitetet gjatë muajit Korrik

- **Asfaltimi i rrugicave në fshatrat Llugaxhi dhe Dobraj e Madhe**

Kanë vazhduar punimet për rregullimin e rrugicave në Fshatin Dobraj e Madhe, presim asfaltimin e këtyre Rrugicave ne Dobarj te Madhe

- **Asfaltimi i rrugicave në fshatrat Bujari, Vershevc, Leletiq, Magure, Poturovc Torinë.**

Kontrata është dy vjeçare 2025/2026, kanë vazhduar punimet sipas kontratës, konkretisht është punuar në fshatin Poturvc.

- **Asfaltimi i rrugicave në Fshatrat: Gadime, Sllovi, Smallush**

OE nuk ka vazhduar me punime për realizim të kësaj kontrate, për arsye së ngritjes së çmimit të derivateve, Ne Departamenti per Infrastrukture kemi bere kerkes per shkeputje te Kontrates dhe denim per OE.

- **Asfaltimi i rrugicave në Fshatrat: Babush, Gadime e Epërme-Kanë përfunduar punimet në fshatin Babush në zhavor, ndersa per asfaltim presim te asfaltohen ne ditet ne vazhdim.**

- **Ndërtimi i Urës rruga Marie Shllaku**

OE vazhdon me intensitet tejet të ulët.

- **Ndërtimi i Qendra Multi funksionale (Shpija Kulturës)**

Vazhdojnë punimet sipas kontratës së nënshkruar, ku tani jemi duke e përgatitur pllakën mbi përdhes (armimi dhe betonimi)

- **“Ndërtimi i trotuarve në fshatin Baicë”, me numër identifikues**
Ka përfunduar.
- **Kemi nënshkruar kontratën për Ndriqim Publik në fshatin Varigovc.**

Ka përfunduar.

Përgatitja e paramasave dhe parallogarive sipas kërkesave të Drejtorisë:

Përpilimi i paramasave të ndryshme

Janë kryer procedurat për zotimin e mjeteve të projekteve, të cilat disa kanë qenë aktive e disa kanë filluar inicimi i procedurave.

- Takimet me projektusin për projekte .
- Puna me palë
- Punë tjera në zyre .

-