



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë:	03.08.2020
Referencë:	
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës së Lipjanit
Kopje:	z. Fauz Xhemajli – Nënkyetar i Komunës z. Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z. Rasim Hasani – Drejtor i DSHP-së
Lënda:	Raport i muajit Korrik 2020

PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Korrik 2020, DSHP-ja ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUdhës RAPORTUESE

- Pranimi, evidentimi, zgjedhja dhe arkivimi i lëndëve të arritura nga qytetarët apo institucionet të tjera.
- Është bërë barazimi i të hyrave nga inkasimi i mjeteve nga hapsirat publike dhe tregjet.
- Është bërë barazimi i fakturave të ndriqimit publik me KEDS
- Mbikëqyrja e kompanisë KRM Pastrimi e cila bënë menaxhimin e tregjeve si dhe barazimi i të hyrave të grumbulluara gjatë javës.
- Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit.
- Janë bërë 40 kërkesa DBF për zotim të mjeteve për projektet nga Investimet kapitale dhe nga mallra dhe shërbime
- Janë bërë 6 kërkesa Drejtoratit të Prokurimit për inicim të procedurave të prokurimit për projektet kapitale
- Janë dhënë 3 pëlqime; për hyrje në shesh për heqjen e reklamës, Kolegjit AAB për veendosjen e dy reklamave nga pëlhura dhe pëlqim për prerje të asfaltit me qëllim të rehabilitimit të gypit të ujësjellsit në fshatin Ruvç i Ri .
- Janë dhënë Vendime për shfrytëzim të hapsirës publike
- Aplikacioni për programin IPA – II “Qasja për persona me aftësi të kufizuara dhe lëvizje të zvogluar në objektet publike në nivelin lokal”, drejtuar MPL-së
- Kërkesë policisë për pëlqim për hyrje në rrugët njëkahore për pastrimin e tyre gjatë natës nga kompania Gashi EG Lipjan.
- Intervenimet në rrjetin e ndriçimit publik; janë rregulluar ormanat e dëmtuar në kompleksin sportiv si dhe janë ndërruar ledat, trafot e djegura në fshatin Gadime e Ep dhe Gadime e Ultë, si dhe intervenime në defektet sipas nevojës.
- Pjesëmarrja në komision për vlerësim të ofertave tenderuese në Drejtoratin për Prokurim.
- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve.
- Është duke u bërë hartimi i paramasave për projektet të cilat janë në prioritet për këtë vit.

Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:

- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan- punimet janë duke vazhduar me betonimin armimin dhe muratimin e objektit
- Ndërtimi i objektit të ri të administratës komunale- punimet janë duke vazhduar; është përfunduar pllaka e dytë dhe është duke u punuar në muratimin e katit përdhësë.
- Ndërtimi i shtratit të Lumit në Janjevë dhe kyqjet e rrjeteve të kanalizimit-punimet janë në përfundim e siper, gjate javes kemi realizuar viziten perfundimtare per vërejtjet eventuale (Kompania punëkryese pritët te sjellë gjendjen e realizuar dhe të kryhen matjet bashkarisht, pritët mbyllja e kontrates);
- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytet e fshatra- punimet janë realizuar herë pas here vetem në raste emergjente
- Ndërtimi i sallës së sportit në fshatin Kraishtë- punimet janë në përfundim – është duke u bërë montimi i gomës
- Rikonstruimi i trotuareve dhe instalimi i ndriçimit publik në Glllogoc- punimet janë në përfundim e sipër.
- Asfaltimi i rrugicave ne Glllogovc- punimet kane vazhduar me punimin e lëshesës pllakore, punimet do te vazhdojnë në Aksin 1, për shkakë të kohës së përfundimit të kontratës është kërkuar nga OE që të shtojë kapacitetin për punë
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Qallapek- punimet kanë përfunduar
- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e biciklistave në Lipjan- punimet janë në përfundim e sipër
- Asfaltim i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet janë duke vazhduar me zhavorim ku janë kryer 50% të punëve
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Poturovc- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer mbi 60% të punëve
- Asfaltimi i rrugëve Ribar i Madh- punimet janë duke vazhduar ku janë asfaltuar mbi 50% të rrugëve
- Asfaltim i rrugëve Gadime e Ulët- punimet janë duke vazhduar me zhavor dhe është duke u bërë përgaditja për asfaltim
- Asfaltimi i rrugëve në Gadime të Epërme- punimet janë duke vazhduar ku janë asfaltuar 4 rrugica dhe tjerat janë duke u zhavoruar
- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Magures- punimet janë përfunduar është bërë kërkesa për pranim teknik.
- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Gadimes- punimet kanë përfunduar pritët pranim teknik
- Asfaltimi i rrugëve në Bainsë- kanë përfunduar mbi 90% të punëve dhe tani është duke punuar me rregullimin e bankinave
- Ndërtimi i poligonit sportiv në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet janë duke vazhduar ku janë përfunduar mbi 60% të punëve, ka mbetur asfaltimi dhe ulset e tribunave.
- Ndërtimi i shtratit të lumit në Konjuh faza e II- punimet janë duke vazhduar me vendosjen e rrasave të gurit.
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit dhe fshatra- punimet janë duke u realizuar sipas kontratës deri më tani punimet janë realizuar në këto fshatra; Sllovi, Ribar i Vogël, Rucfi i Ri, pritët të vazhdojmë me fshatin Dobraje e Madhe
- Zgjerimi i kanalizimit në Llugaxhi faza e II- punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i kroit në fshatin Kraishtë- punimet kanë filluar me vonesë jo sipas datës së planifikuar në kontratën bazë, punimet janë duke u realizuar, është përfunduar puna me pastrimin dhe germimin e pllatos si dhe germimi dhe largimin e kanalit ekzistues, hapjen e kanalit të ri sipas paramasës dhe parallogarisë, furnizimin me zhavor.
- Ndërtimi i Kanalizimit në fshatin Rubovc i Vogel deri te lumi Sitnica- punimet kanë filluar të realizohen pas krijimit të kushteve, aprovimit të projekt propozimit, punimet janë duke u realizuar sipas paramasës dhe parallogarisë së kontratës. Deri me tani janë realizuar mbi 40% të kontratës;
- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet janë duke vazhduar, është bërë shtrirja e 2000m’ kabëll për ndriçim publik.
-
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Topliqan- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer 50% të punëve
- Rregullimi i infrastrukturës në oborret e shkollave- punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i trotuareve me ndiçim publik në Smallushë- punimet janë duke vazhduar ku është bërë grryerja e trases dhe është duke u bërë zhavorimi i fazës së parë

- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Topliqan- punimet janë duke vazhduar ku janë ndërtuar 250m' trotuar dhe 1500m' shtrirje të kabllor të ndriçimit publik
- Ndërtimi i shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan- punimet kanë filluar me pastrimin e shtratit të lumit;
- Asfaltimi i rrugëve Kraishtë- punimet janë duke vazhduar ku janë kryer mbi 25% të punëve
- Asfaltimi i rrugëve Bujan- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer mbi 40% të punëve
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Grackë e vjetër- punimet kanë përfunduar për vlerën e mjeteve buxhetore të këtij viti, sipas paramasës, parallogarisë dhe projektit.
- Ndërtimi i trotuareve në Babush- punimet janë duke vazhduar sipas paramasës, parallogarisë dhe projektit
- Ndërtimi i 5 fushave të vogla sportive Teqe, Qallapek. Kojškë, Jeta e Re dhe Gllanicë- punimet janë ndërperë pa e njoftuar menagjerin.
- Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Janjevë- punimet janë duke vazhduar dhe kanë përfunduar mbi 80% të punimeve, ka mbetur vetëm një aks për tu finalizuar
- Ndërtimi i sallës së sporteve në Kraishtë faza e II- punimet kanë filluar
- Asfaltimi i rrugës Bejtush Gërbeshi dhe Enver Olluri punimet janë duke vazhduar ku është duke u përgatitur tretuari dhe pjesa e asfaltit.
- Asfaltimi i rrugicave në Bujari- kontrata është nënshkruar pritët fillimi i punimeve gjatë javës
- Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve.

STATISTIKAT

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
33	8		2	23

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së		
Nr	Lloji i aktivitetit	Nr.
1	Kërkesa, njoftime, pëlqime, vendime, përgjigje si dhe shkresa të ndryshme organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera	58
2	Përgatitja e paramasave dhe parallogarive	8
3	Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, KEDS etj	
4	Vizita në teren	45
5	Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme	2
6	Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve	12
7	Pranime teknike të projekteve të përfunduara	0