



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë:	03.09.2020
Referencë:	
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës së Lipjanit
Kopje:	z. Fauz Xhemajli – Nënkyetar i Komunës z. Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z. Rasim Hasani – Drejtor i DSHP-së
Lënda:	Raport i muajit Gusht 2020

PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Gusht 2020, DSHP-ja ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUdhës RAPORTUESE

- Pranimi, evidentimi, zgjedhja dhe arkivimi i lëndëve të arritura nga qytetarët apo institucionet të tjera.
- Është bërë barazimi i të hyrave nga inkasimi i mjeteve nga hapsirat publike dhe tregjet.
- Është bërë barazimi i fakturave të ndriqimit publik me KED
- Mbikëqyrja e kompanisë KRM Pastrimi e cila bënë menaxhimin e tregjeve si dhe barazimi i të hyrave të grumbulluara gjatë javës.
- Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit.
- Mbikëqyrja e kompanisë Gashi EG e cila bënë mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit veror.
- Janë duke u dhënë licencat për autotaxit të cilët operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” dhe autotaxit që operojnë në qytet.
- Janë bërë 22 kërkesa DBF për zotim të mjeteve për projektet nga Investimet kapitale dhe nga mallra dhe shërbime
- Janë bërë 5 kërkesa Drejtoratit të Prokurimit për inicim të procedurave të prokurimit për projektet kapitale
- Janë dhënë 3 pëlqime sipas kërkesave të palëve..
- Intervenimet në rrjetin e ndriqimit publik; është intervenuar në eliminimin e prishjeve në disa rrugë të qytetit: “Shën Flori”, “28 Nëntori” dhe “Shën Lauri”, në eliminimin e prishjeve në fshatrat Sllovi, Babush i Mahuaxherëve Gadime e Epërme ku është bërë ndërrimi i senzoreve, siguresave dhe poqave të djegurë, në rrugët e qytetit të Lipjanit janë ndërruar kontaktorët, siguresat dhe poqat e djegur.
- Kërkesë DPU-së për dërgimin e listës së lejeve për vendosjen e përqojave të rrjetit kabllor, elektronik etj.
- Kërkesë Kryetarit të Komunës për formimin e komisionit për plotësim të rregullores për taksat komunale
- Pjesëmarrja në komision për vlerësim të ofertave tenderuese në Drejtoratin për Prokurim.
- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve.
- Është duke u punuar në hartimin e draftit për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për taksat komunale dhe është hartuar projekt rregullorja për menaxhimin e mbeturinave.

- Është bërë plotësimi i formularëve nga NJAB.
- Është duke u bërë hartimi i paramasave për projektet të cilat janë në prioritet për këtë vit.
- **Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:**
- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan, punimet janë duke vazhduar me betonimin armimin dhe muratimin e objektit.
- Ndërtimi i objektit të ri të administratës komunale, punimet janë duke vazhduar; është përfunduar pllaka e tretë dhe është duke u punuar në muratimin e kateve
- Ndërtimi i shtratit të Lumit në Janjevë dhe kyqjet e rrjeteve të kanalizimit punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Ndërtimi i sallës së sportit në fshatin Kraishtë-faza I-rë, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Rikonstruimi i trotuareve dhe instalimi i ndriçimit publik në Glllogoc, , punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugicave në Glllogoc punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Qallapek punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e biciklistave në Lipjan punimet janë në përfundim e sipër
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Poturovc punimet janë duke vazhduar pritet asfaltimi
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Ribar i Madh, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugëve Gadime e Ulët, punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugëve në Gadime të Epërme, punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Magures, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Gadimes, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugëve në Bainsë, kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Ndërtimi i poligonit sportiv në fshatin Dobrajë e Madhe, punimet janë në përfundim e sipër.
- Ndërtimi i shtratit të lumit në Konjuh faza e II, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit dhe fshatra, punimet janë duke u realizuar sipas kontratës deri më tani punimet janë realizuar në këto fshatra; Sllovi, Ribar i Vogël, Rufci i Ri, Dobraje e Madhe
- Zgjerimi i kanalizimit në Llugaxhi faza e II, punimet janë kryer në aksin brenda në fshat pritet vazhdimi pas marrjes së pëlqimit nga ministria për gjatë rrugës magjisstrale.
- Ndërtimi i kroit në fshatin Kraishtë, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Ndërtimi i Kanalizimit në fshatin Rubovc i Vogel deri te lumi Sitnica, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik;
- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Dobrajë e Madhe, punimet janë duke vazhduar, hapja e kanalit shtrirja e kabllos
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Topliqan, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Rregullimi i infrastrukturës në oborret e shkollave, punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i trotuareve me ndiçim publik në Smallushë, punimet janë duke vazhduar ku është bërë vendosja e skajorve mbushja me zhavor dhe ngjeshja.
- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Topliqan, punimet janë duke vazhduar ku është bërë gërmimi për vendosjen e kabllos si dhe shtrirja e zhavorit.
- Ndërtimi i shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan, punimet kanë filluar me gërmimin e shtratit dhe furnizimi me zhavor.
- Asfaltimi i rrugëve Kraishtë, punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugëve Bujan, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Grackë e Vjetër, punimet kanë përfunduar sipas paramasës, parallogarisë dhe projektit faza e I-rë
- Ndërtimi i trotuareve në Babush, punimet janë duke vazhduar sipas paramasës, parallogarisë dhe projektit
- Ndërtimi i 5 fushave të vogla sportive Teqe, Qallapek, Kojskë, Jeta e Re dhe Gllanicë, punimet janë duke vazhduar sipas paramasës dhe parallogarisë
- Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Janjevë, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik
- Ndërtimi i sallës së sporteve në Kraishtë faza e II, punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugës “Bejtush Gërbeshi” dhe “Enver Olluri” punimet janë duke vazhduar pritet asfaltimi
- Asfaltimi i rrugicave në Bujari, punimet janë në përfundim e sipër-pritet asfaltimi
- Rregullimi i pjerrinave në qytetin e Lipjanit, punimet kanë rifilluar

- Asfaltimi i rrugës Torinë – Gllanicë, punimet janë duke vazhduar me zhavor dhe ngjeshje për përgaditje të trupit të rrugës
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Akllap, punimet janë duke vazhduar me hapje të traseve
- Asfaltimi i rrugës “Marie Sllaku” nga tranziti në Lipjan deri te lumi Janjevka, punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Sllovi, punimet janë duke vazhduar.
- Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve.

STATISTIKAT

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
35	10		3	22

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së		
Nr	Lloji i aktivitetit	Nr.
1	Kërkesa, njoftime, pëlqime, vendime, përgjigje si dhe shkresa të ndryshme organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera	31
2	Përgatitja e paramasave dhe parallogarive	8
3	Vizita në teren	83
4	Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme	1
5	Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve	5
6	Pranime teknike të projekteve të përfunduara	0